

Risico, kans of keuze	Oorzaak	Consequenties (gevolg)	OTG	Alternatief / Variant	Actiehouders beheersmaatregelen	Mogelijk / gepland beheersmaatregelen	Beheersmaatregelen in uitvoering
Endogene risico's							
Planvormingsfase (t/m SNIP 4)							
Er wordt geen (niet op tijd = ten tijde van SNIP3) beheerder gevonden voor één van de te beheren objecten zoals de weg (Maaskade), geulen, natuur, recreatieve voorzieningen	- Tijdens indienen SNIP 3 is er nog 20% rest van nog niet bestemde objecten voor beheer (m.n. €'s). Bijvoorbeeld ontsluitingsweg Loevestein bij gemeente etc.	Staatsecretaris wacht met afgeven SNIP 3 tot dat eindbeheer geregeld is. Ook voor vergunningen zoals WBR noodzakelijk dat beheer afspraken aantoonbaar vast liggen: vertraging in vergunningverlening. Project moet additionele kosten maken voor tijdelijk beheer	Tijd (planstudie) SNIP 3 pas gereed na 1 januari 2010 Risico vervalt na Snip 3	VKA Maasdijk Acces			Zorgen dat het probleem op de kaart wordt gezet: opstellen beheerplan, daarna concretisering van de beheersvisie maken, inclusief concept instemmingsbrieven (gerekend eind ten tijde van indiening SNIP 3, najaar 2009) - beheer objecten koppelen aan de beheerders, visueel op een kaart - geeft inzicht in objecten waar nog actie gewenst is. - doorlooptijden ondertekening intentiebrieven iken op de planning en afspraken met beheerder(s) over ondertekening brieven (René) - bespreken dilemma met PDR - geen SNIP 3 door het ontbreken van instemming beheerder(s)
Uitvoeringsfase (vanaf SNIP 5)							
Achterstallig onderhoud in huidig beheer (Stroomlijn)	Eindbeheerder heeft onvoldoende financiële middelen voor passend beheer	ingrijpen in proces noodzakelijk; extra tijd en kosten	Tijd Snip 5 (realisatie) pas gereed na 2015	VKA Maasdijk Acces			
Opslag van ongewenste vegetatie (met name wilgenopslag) op percelen na beëindiging van het oorspronkelijke beheer en start van de definitieve inrichting.	Er worden geen beheersmaatregelen getroffen	Voorafgaand aan de inrichting dient, tegen meerkosten, de opslag verwijderd te worden.				Er dient een vorm van tijdelijk beheer gevoerd te worden voorafgaand, tijdens en direct na inrichting. Inclusief toezicht hierop.	
Kans: voorafgaand en tijdens de uitvoeringsfase kan er middels landbouwkundig gebruik (bijvoorbeeld 'uitmijnen') verschralling worden gerealiseerd op de in te richten percelen		Minder of zelfs geen herinrichtingswerkzaamheden noodzakelijk teneinde het streefbeeld te realiseren.				Afstemmen van de vorm van tijdelijk beheer op de gestelde einddoelen.	
Tijdens de uitvoering ontstaat er een rivierkundig ongewenste situatie waarbij de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.	Hydraulische verruwing (door oneigelijk gebruik of ontwikkelende vegetatie), onveilig uitgevoerde werkzaamheden aan waterkerende constructies	Onvoldoende hoogwaterbescherming en mogelijke overstromingen				Er dient een vorm van tijdelijk beheer gevoerd te worden voorafgaand, tijdens en direct na inrichting. Inclusief toezicht hierop.	
Overgangsbeheer (naar streefbeeld) en eindbeheer							
Aanzanding vaargeul ter hoogte samenkomst Afgedamde Maas en Waal: nemen aanvullende maatregelen	Meer afvoer achter Loevestein langs veroorzaakt bij hogere waters meer aanzanding op dit punt	vaargeul vaker baggeren, of aanvullende ingrepen					
Meer erosie en/of sedimentatie op onderdelen dan verwacht (geulen, deklaag DZH leiding, constructies, Wakkere Dijk)	Groteren afvoeren en/of stroomsnelheden dan tevooren verwacht.	Meer en frequentere onderhouds- en herstelmaatregelen noodzakelijk. Hiermee hogere kosten					
De inrichtingsmaatregelen hebben een onjuiste uitgangssituatie opgeleverd waardoor het streefbeeld (bijvoorbeeld natuurdoeltype) niet gerealiseerd kan worden	Geen kennis van of over het gestelde streefbeeld door de uitvoerder van de inrichtingsmaatregelen	Het streefbeeld wordt niet gehaald (missen van doelstellingen zoals Wbr-vergunning, N2000, RvR, KRW)				Toezicht op de inrichtingswerkzaamheden in nauw overleg met de eindbeheerder en/of contractueel verantwoordelijk maken van inrichter voor het streefbeeld (aanbesteden inclusief overgangsbeheer)	
Beheerinspanning teneinde de aan de voorwaarden van de Wbr-vergunning te voldoen wijkt sterk af van de vooraf gecalculerde inspanning	Geen kennis van de natuurlijke ontwikkeling van het gebied door alle partijen	Meer, frequentere en mogelijk afwijkende onderhoudsmaatregelen noodzakelijk. Hiermee hogere kosten				Calculeren van de onderhoudsinspanning op basis van 'worst case' scenario.	
Onduidelijk welke partijen de handhavingplicht hebben in het gebied							
Exogene risico's							
Lange termijn financiering (B&O) ontbreekt	Raamwerk beheersafspraken heeft te korte doorlooptijd	achterstallig beheer met verhoogde weerstand als gevolg	Geld (Beheer)			0	